

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

江苏汽车技师学院国家级高技能人才实训基地实训楼
及学生公寓楼建设工程

一、项目情况

（一）项目概况。

2019年10月，省交通运输厅转发省发展改革委《关于江苏汽车技师学院国家级高技能人才培训基地实训楼、学生公寓楼建设工程项目建议书批复的通知》（苏交计[2019]136号），批准我校在本校区内新建2栋实训楼和1栋学生公寓。2019年12月，省发改委发文《关于江苏汽车技师学院国家级高技能人才培训基地实训楼及学生公寓楼建设工程项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发[2019]1246号），同意我校新建国家级高技能人才培训基地实训楼、学生公寓楼建设工程。项目建设地点在扬州市广陵经济开发区扬霍路1号江苏汽车技师学院校园内，建设2栋实训楼和1栋学生公寓，总建筑面积11964平方米。项目总投资估算3550万元，其中工程建设费2816万元、工程建设其他费用565万元，预备费用169万元。

（二）绩效目标。

项目建设提高学校教学环境以及生活环境，为高质量完成国家的建设任务并为今后承担高技能人才培训、承办国、省技能大赛提供坚实基础，有利于学院今后的招生以及长远发展。项目建设也是完善学校配套设施的需要，将使学院的硬件设施符合国家安全规范标准，并完善学院配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

国家高技能人才实训基地项目是省级政府投资非营利性工程项目集中建设的第一批试点单位，我们还大胆地采用 EPC 建设模式，从项目建设结算情况看，起到了很好地效果，投资额比概算节省 15% 的资金。国高基地建成投入使用后，极大改善了教学实训和住宿环境。

（二）评价思路方法。

重点关注建设成本节约率、建筑实际使用率和师生满意度。通过开展师生满意度调查等得出完成情况。

（三）评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。

根据评价规程和相关要求，学院高度重视，明确目标，落实责任，重点围绕预算执行和绩效目标完成情况开展自我评价。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

财务审计处组织相关部门，根据 2023 年工作进展，逐一填报各指标完成情况，在此基础上设置评价指标体系。综合评分后得分 100 分。

三、项目绩效。

有效提高学校教学环境以及生活环境，有利于学院的长远发展，为高质量完成国家的建设任务并为今后承担高技能人才培训、承办国、省技能大赛提供坚实基础。项目建设完善了学校配套设施，使学院的硬件设施符合国家安全规范标准，改善了办学环境，提高了

办学能力，有效促进教学质量的提升。国家级高技能人才实训基地实训楼及学生公寓楼建设工程已投入使用，取得产权证明并转入固定资产。其中汽车维修实训基地 4747 平方米，智能制造实训基地 2438 平方米，为学生提供实训场所，改善教学环境。学生公寓楼 4616 平方米，提供九百个住宿床位，功能设施完备，极大地缓解了学院在发展过程中的基础设施落后的压力。工程验收合格率达到 100%，成本节约率达到 15%，资产移交及时性部分达成并具有一定效果，建筑面积使用率达到 100%，师生满意度达到 90%，提升学校教学业务水平，促进学校可持续发展。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存在的问题以及原因分析。

无。